

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018	الولاية : صفاقس
.../05		البلدية : صفاقس

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018			الكلفة المحينة للمشروع	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet	سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2018	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة				
1 288 652	1 288 652	1 288 652	16 041 000	2 369 000		18 410 000	18 410 000		أ- المشاريع الجديدة لسنة 2018
									-1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	3 300 000	0		3 300 000	3 300 000	2018	1- تعبيد الطرقات وبناء الأرصفة (تشاركي)
0	0	0	200 000	0		200 000	200 000	2018	2- التتوير العمومي (تشاركي)
115 501	115 501	115 501	110 000	140 000		250 000	250 000	2018	3- توسيع دائرة حي الحبيب واحداث قباضة
0	0	0	290 000	0		290 000	290 000	2018	4- توسيع دائرة سيدي منصور
0	0	0	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000	2018	5- تهيئة قصر البلدية (القسط الثاني)
0	0	0	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	2018	6- اقتناء معدات النظافة والطرقات
0	0	0	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000	2018	7- تهيئة ضيعة بشكة
0	0	0	200 000	0		200 000	200 000	2018	8- صيانة المسبح البلدي
0	0	0	100 000	0		100 000	100 000	2018	9- دراسة تهيئة قصر الهناء بشكة
0	0	0	450 000	50 000		500 000	500 000	2018	10- الاشارات الضوئية
0	0	0	500 000	0		500 000	500 000	2018	11- تهيئة السوق المركزي
24 002	24 002	24 002	485 000	65 000		550 000	550 000	2018	12- تهيئة ملاعب أحياء
957 538	957 538	957 538	200 000	800 000		1 000 000	1 000 000	2018	13- صيانة الطرقات
0	0	0	15 000	135 000		150 000	150 000	2018	14- تهيئة سوق سيدي منصور والتعويض 2 (تكملة)
0	0	0	300 000	0		300 000	300 000	2018	15- صيانة التتوير العمومي (تجربة نموذجية ب LED)
0	0	0	200 000	800 000		1 000 000	1 000 000	2018	16- تهيئة المسرح البلدي (اضافة)
98 980	98 980	98 980	120 000	80 000		200 000	200 000	2018	17- اقتناء وسائل نقل (سيارة وظيفية وعدد2 سيارة مصلحة و28 دراجة نارية)
0	0	0	50 000	0		50 000	50 000	2018	18- صيانة المسلخ البلدي
0	0	0	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000	2018	19- تهيئة مصب الميناء (انتاج الطاقة الشمسية)
0	0	0	200 000	100 000		300 000	300 000	2018	20- برامج وتجهيزات اعلامية مختلفة
73 631	73 631	73 631	20 000	180 000		200 000	200 000	2018	21- صيانة المسرح الصيفي
0	0	0	300 000	0		300 000	300 000	2018	22- صيانة المنشآت الرياضية
19 000	19 000	19 000	1 000	19 000		20 000	20 000	2018	23- إقتناء آلة طبوغرافية
									-2- مشاريع الشراكة بين البلديات
									-3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									-4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									-5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									-6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									-7- البرامج الوطنية

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018
.../05	

الولاية : صفاقس
البلدية : صفاقس

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	الكلفة المحينة للمشروع Coût total du projet	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2018	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة			
1.7 برامج تهييب الأحياء الشعبية								
2.7 برامج أخرى								
ب - مشاريع متواصلة في طور الإجاز من السنوات الفارطة								
ب.1 مشاريع سنة 2017 متواصلة في طور الإجاز								
-1 مشاريع ذات صبغة محلية								
1 تهيئة المسرح البلدي	2016-2017	2 400 000	240 000	1 920 000	240 000	1 083 223	1 083 223	
2 تعبيد الطرقات	2017	1 900 000	190 000	1 507 200	202 800	1 663 770	1 663 770	
3 التتوير العمومي	2017	150 000	15 000	135 000	0	186 000	186 000	
4 تهيئة ملعب حي	2017	150 000	15 000	135 000	0	62 234	62 234	
5 الحديقة العمومية	2017	250 000	25 000	225 000	0	148 196	148 196	
6 الاشارات الضوئية	2017	259 000	25 900	233 100	0	207 258	207 258	
7 المصب البلدي بطريق الميناء	2017	310 000	310 000	0	0	0	0	
8 قصر البلدية	2017	2 400 000	1 400 000	1 000 000	0	763 480	763 480	
9 مقر الحالة المدنية عزيزة عثمانة	2017	800 000	800 000	0	0	0	0	
10 توسيع دائرة حي الحبيب	2017	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	
11 توسيع دائرة سيدي منصور	2017	50 000	50 000	0	0	0	0	
12 معدات اعلامية	2017	200 000	80 000	120 000	0	118 161	118 161	
13 معدات النظافة والطرقات	2017	600 000	60 000	540 000	0	157 320	157 320	
14 بناء سوق بلدي بالحي التعويضي	2017	329 000	32 900	296 100	0	283 298	283 298	
15 تهيئة سوق بلدي بسيدي منصور	2017	237 000	23 700	213 300	0	259 098	259 098	
16 معدات النظافة والطرقات	2017	650 000	65 000	585 000	0	650 000	650 000	
17 معدات أخرى	2017	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	
18 تعبيد الطرقات	2017	400 000	40 000	360 000	0	400 000	400 000	
19 أشغال الصيانة وتمعد الطرقات	2017	230 000	23 000	207 000	0	230 000	230 000	
20 تمعد البناءات المتداعية للسقوط	2017	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	
21 بناء وتهيئة قاعات الافراح	2017	200 000	20 000	180 000	0	192 000	192 000	
22 تهيئة الحدائق العمومية	2017	200 000	20 000	180 000	0	200 000	200 000	
23 الصيانة والتعمد (الأسواق ،المسرح ،الرياضة)	2017	500 000	50 000	450 000	0	500 000	500 000	
-2 مشاريع الشراكة بين البلديات								
-3 مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات								
-4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى								
1 تشييد ملعب 2 مارس 2	2017	500 000	50 000	450 000	0	0	0	
2 أشغال الاثارة ملعب 2 مارس 2	2017	200 000	20 000	180 000	0	0	0	

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018	الولاية : صفاقس
.../05		البلدية : صفاقس

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018			الكلفة المحينة للمشروع	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet	سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets	
			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2018	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة					
									5-	مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									6-	مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									7-	البرامج الوطنية
									1.7	برامج تهيئة الأحياء الشعبية
									2.7	برامج أخرى

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018	الولاية : صفاقس
.../05		البلدية : صفاقس

المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2018			الكلفة المحينة للمشروع	الكلفة الجميلة للمشروع Coût total du projet	سنة أو سنوات الإجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2018	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة				
									ب.2 مشاريع سنة 2016 وما قبل متواصلة في طور الإجاز
									-1 مشاريع ذات صبغة محلية
910 620	80 620	80 620	80 620	0	830 000	910 620	910 620	2015	1 تهيئة المستودع البلدي
268 113	122 335	122 335	29 790	122 335	145 778	297 903	297 903	2015	2 تجميل المدينة
280 000	50 000	50 000	0	50 000	230 000	280 000	280 000	2016	3 تهيئة المسلك الصحي فاضل بن عاشور
1 469 700	284 700	284 700	163 300	284 700	1 185 000	1 633 000	1 633 000	2016	4 قاعة الأفراح البلدية
									-2 مشاريع الشراكة بين البلديات
									-3 مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									-4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
0			400 000	0	0	400 000	400 000	2016	1 دراسة مثال التهيئة العمرانية
0			70 000	630 000	0	700 000	700 000	2016	2 تركيز سبورة لامعة
									-5 مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									-6 مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									-7 البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهيئ الأحياء الشعبية
									2.7 برامج أخرى
11 933 923	9 100 345	9 100 345	20 340 210	12 542 735	2 833 578	35 716 523	35 716 523		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافقة فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ :

القاضي البلدي
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)