

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

مجموع ما تم صرفه لقيادة المشروع 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الاعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المتبقى المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) =(4)	مبلغ المرصود صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	الكلفة المحتملة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع الجديدة لسنة 2020 مشاريع ذات صفة محطية -1
			المبلغ المتبقى المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) =(4)	مبلغ المرصود صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)							
341 500	381 500	381 500	6 208 000	2 814 000	0	1 910 000	2 814 000	11 202 000	9 995 000	2020	تعميد الطرقات (تشاركي)	
0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 000	1 910 000	2020	تعميد الطرقات (تشاركي)	
0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	170 000	170 000	2020	الآثار العمومية (تشاركي)	
0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	2020	المناطق الخضراء (تشاركي)	
0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 980 000	1 980 000	2020	تهيئة طرقات مهيكلة	
0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	2020	صيانة الطرقات	
0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	37 000	37 000	50 000	2020	صيانة المسرح الصيفي	
0	0	0	160 000	100 000	0	0	100 000	260 000	260 000	2020	تهيئة الملاعب وقاعة الرياضة	
296 500	296 500	296 500	300 000	100 000	0	0	100 000	400 000	400 000	2020	الإعطاء بالبناءات الإدارية	
0	0	0	150 000	0	0	0	0	300 000	150 000	2019, 2020	تهيئة متروغ الحجز طريق الميناء	
0	0	0	130 000	80 000	0	0	80 000	210 000	210 000	2020	اقتناء وسائل نقل	
0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	200 000	200 000	2020	صيانة الشبكة الكهربائية بالطيب المبري	
0	0	0	8 000	72 000	0	0	72 000	80 000	80 000	2020	تجديد الشبكة الكهربائية بالمسبح البلدي	
0	0	0	11 000	99 000	0	0	99 000	110 000	110 000	2020	تهيئة قاعة الرياضة الراند الجاوي	
0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	2020	بناء وتهيئة منشآت اقتصادية	
0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	2020	تهيئة وتأثيث فضاء المواطن	
0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	2020	منظومة منصة الحركة	
0	0	0	1 661 000	0	0	0	0	1 661 000	1 661 000	2020	اقتناء معدات	
0	0	0	15 000	135 000	0	0	135 000	150 000	150 000	2020	صيانة وتعميد الحدائق العمومية بالثغرات	
0	0	0	180 000	0	0	0	0	480 000	180 000	2020	دراسة مخططات المرور	
0	0	0	25 000	200 000	0	0	200 000	225 000	225 000	2020	اشارات ضوئية	
0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	2020	تهيئة سوق الحرفيات بمرکز شاكر	
45 000	45 000	45 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	2020	اقتناء اراضي	
0	0	0	96 000	95 000	0	0	95 000	191 000	191 000	2020	تجميل المدينة	
0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	2020	احداث قطب ثقافي بالمسرح الصيفي	
0	0	0	5 000	45 000	0	0	45 000	50 000	50 000	2020	مصدق الي لقاعة الافراح	
0	0	0	180 000	0	0	0	0	850 000	180 000	2016 و 2020	مراجعة مقال التهيئة	

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

الولاية : صفاقس

البلدية : صفاقس

مجموع ما تم صرفه للفترة المشروعة منذ التوقيع إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020		المبلغ المتفق المبرمج صرفه السنة أو السنوات المتبقية Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	التكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets	
			المبلغ المتفق المبرمج صرفه السنة أو السنوات المتبقية Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)								
0	0	0	17 000	58 000	0	0	65 000	65 000	2020	المشاريع Les projets	27	
0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	3 000	2020	تجهيزات ادارية	28	
0	0	0	10 000	90 000	10 000	90 000	100 000	100 000	2020	بناء مماسي و وحدات صحية وتهيئة فضاءات ترفيه	29	
0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	150 000	2020	تجهيزات ومنظومات اعلامية	30	

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

مجموع ما تم صرفه لقادة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الأذن بصرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري للبي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) = (4)	المبلغ المرصود صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلية Coût actualisé du projet (1b)	الكلية الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			(1b)-(3)+(2) = (4)	(3)	(2)							
20 753 442	14 548 284	14 548 284	10 646 962	17 231 347	7 432 138	35 540 467	32 730 117	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارطة	ب -			
0	0	0	2 915 000	1 200 000		4 115 000	3 615 000	1	تعبيد الطرقات ومد الأرصفة	1		
0	0	0	28 500	256 500		285 000	285 000	2	التقوير العمومي	2		
100 000	100 000	100 000	10 000	90 000		100 000	100 000	3	عمليات التهيئة والتجهيز الأخرى	3		
0	0	0		230 000		460 000	460 000	4	دراسات وحدات ثلاث نقاط ببنية	4		
100 000	100 000	100 000	0	100 000		100 000	100 000	6	صيانة المسرح الصفي	6		
180 000	180 000	180 000	18 000	162 000		180 000	180 000	7	صيانة البنايات الاقتصادية	7		
0	0	0	130 000	0		130 000	130 000	8	المساهمة في قاعة رياضية	8		
0	0	0	400 000	0		400 000	400 000	9	تهيئة المركب الرياضي 2 مارس	9		
194 000	194 000	194 000	20 000	180 000		200 000	200 000	10	صيانة منشآت رياضية	10		
212 238	212 238	212 238	30 000	270 000		300 000	300 000	11	تجهيز المدينة (صيانة الحدائق)	11		
1 213 014	1 213 014	1 213 014	110 000	990 000		1 100 000	1 100 000	12	صيانة الطرقات	12		
0	65 000	65 000	10 000	90 000		100 000	100 000	13	البنايات المتعددة المقنوط	13		
0	0	0	0	80 000		80 000	80 000	14	دراسات و مناظرات أفكار	14		
136 000	136 000	136 000	30 000	270 000		300 000	300 000	15	صيانة المباني	15		
0	0	0	15 000	135 000		150 000	150 000	16	متنوع الحجز	16		
123 000	123 000	123 000	165 000	0		165 000	165 000	17	اقتناء معدات اعلامية	17		
148 500	148 500	148 500	30 000	270 000		300 000	300 000	18	وسائط النقل	18		
0	0	0	81 300	731 700		813 000	813 000	19	معدات النظافة	19		
0	0	0	200 000	0		200 000	200 000	20	دراسات (100 وحدات وكالة بلدية 100 مناظرات الكبار)	20		
0	0	0	200 000	0		200 000	200 000	21	تهيئة حي الزيتونة	21		
0	0	0	300 000	0		300 000	300 000	22	الطرقات (مقر الحالة المدنية عزيزة عثمانة سابقا)	22		

الولاية : صفاقس

البلدية : صفاقس

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

صفحة	مجموع ما تم صرفه للقاعدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الأذن لصرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإستهادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المرصود صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resstant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	الكلية Coût actualisé du projet (1b)	الكلية الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
				المبلغ المتبقي المرصود صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resstant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ المرصود صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)							
1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	0	1 404 000	1 930 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000	2018	تعبيد الطرقات وبناء الأرصفة (تشاركي)	
308 000	200 000	200 000	200 000	0	92 000	108 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2018	التوزيع الموسمي (تشاركي)	
75 000	75 000	75 000	75 000	0	135 000	0	135 000	135 000	135 000	290 000	2018	توسيع دائرة سيدي منصور	
3 847 000	3 847 000	3 847 000	3 847 000	2 100 000	1 000 000	900 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2018	تهيئة قصر البلدية (القسط الثاني)	
532 312	532 312	532 312	532 312	0	2 245 000	0	2 245 000	2 245 000	2 000 000	2 000 000	2018	اقتناء معدات النظافة والطرقات	
0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2018	تهيئة ضيعة بشكة	
143 000	143 000	143 000	143 000	20 000	180 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	2018	صيانة المسبح البلدي	
128 000	128 000	128 000	128 000	50 000	50 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	2018	دراسة تهيئة ضيعة بشكة	
0	0	0	0	450 000	50 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	2018	تهيئة السوق المركزي	
596 000	180 595	180 595	180 595	0	180 595	415 405	596 000	596 000	550 000	550 000	2018	تهيئة ملاعب أحياء	
468 000	179 638	179 638	179 638	0	179 638	288 362	468 000	468 000	468 000	468 000	2018	اشارات ضوئية	
150 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	135 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2018	تهيئة سوق سيدي منصور والتعميمي تكمة	
158 491	158 491	158 491	158 491	30 000	270 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	2018	صيانة التوزيع العمومي (التجربة النموذجية ب-LED)	
3 217 137	1 265 137	1 265 137	1 265 137	641 350	1 448 000	1 952 000	4 041 350	4 041 350	4 050 000	4 050 000	2018	تهيئة المسرح البلدي	
172 730	42 730	42 730	42 730	0	70 000	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2018	اقتناء وسائل نقل (سيارة وظيفية وعدد 2 سيارة مصالحة و28 دراجة نارية)	
39 718	39 718	39 718	39 718	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	2018	صيانة المسلخ البلدي	
283 000	183 000	183 000	183 000	30 000	170 000	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2018	برامج وتجهيزات اعلامية مختلفة	
200 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2018	صيانة المسرح الصيفي	
259 302	259 302	259 302	259 302	28 812	259 305	0	288 117	288 117	288 117	288 117	2018	صيانة المنشآت الرياضية	
288 000	173 909	173 909	173 909	0	185 909	114 091	300 000	300 000	300 000	300 000	2017	تهيئة سوق الرياض (ملعب حي سابقا)	
247 000	24 700	24 700	24 700	0	24 700	222 300	247 000	247 000	247 000	247 000	2017	تجميل المدينة (الحدائق العمومية)	
0	0	0	0	31 000	279 000	0	310 000	310 000	310 000	310 000	2017	المصعب البلدي بطريق العيلاء	
3 847 000	3 173 500	3 173 500	3 173 500	573 000	2 836 500	673 500	4 083 000	4 083 000	4 000 000	4 000 000	2017	قصر البلدية	
315 000	31 500	31 500	31 500	0	31 500	283 500	315 000	315 000	315 000	315 000	2017	تهيئة سوق بلدي بسيدي منصور	

## كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

الولاية : صفاقس

البلدية : صفاقس

المبلغ الذي تم صرفه الآن لصرفه من 01 جففي 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جففي 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	التكلفة المحسوبة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
		المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)							
834 000	658 000	658 000	283 400	176 000	574 600	283 400	1 034 000	1 034 000			مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	2016		دراسة مثال التهيئة العمرانية
589 000	589 000	589 000	58 900	0	530 100	58 900	589 000	589 000	2017		تشطيب ملعب 2 مارس 2
245 000	69 000	69 000	24 500	176 000	44 500	24 500	245 000	245 000	2017		أشغال الانارة ملعب 2 مارس 2
21 928 942	15 587 784	15 587 784	17 138 362	7 608 158	20 619 947	17 138 362	47 776 467	43 759 117			المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2020 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار مفضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 25 فيفري 2021

رئيس البلدية (أو من يترئيه)

الإسم واللقب والإمضاء والختم

