

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020	الولاية : صفافس
.../03		البلدية : صفافس

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رئانمة صرف الإعتامادات المبرمجة بوثققة البرنامج الإستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه لغائدة المشروع منذ انطلاقة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنن لصرفه من 01 جاتفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)
المشاريع الجديدة لسنة 2020 مشاريع ذات صبغة محلية	-1	9,995,000	11,202,000	6,208,000	2,814,000	341,500	381,500	381,500	0			
تعبيد الطرقات (تشاركي)	1	1,910,000	1,910,000	1,910,000	0	0	0	0	0			
الانارة العمومية (تشاركي)	2	170,000	170,000	0	80,000	0	0	0	0			
المناطق الخضراء (تشاركي)	3	20,000	20,000	0	20,000		0	0	0			
تهيئة طرقات مهيكلة	4	1,980,000	1,980,000	0	1,000,000	0	0	0	0			
صيانة الطرقات	5	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0			
صيانة المسرح الصيفي	6	37,000	50,000	0	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000			
تهيئة الملاعب وقاعة الرياضة	7	260,000	260,000	160,000	100,000	0	0	0	0			
الاقتناء بالبناءات الادارية	8	400,000	400,000	300,000	100,000	296,500	296,500	296,500	296,500			
تهيئة مستودع الحجز طريق الميناء	9	300,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0			
اقتناء وسائل نقل	10	210,000	210,000	130,000	80,000	0	0	0	0			
صيانة الشبكة الكهربائية الطيب المهيدي	11	200,000	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0			
تجديد الشبكة الكهربائية بالمسبح البلدي	12	80,000	80,000	8,000	72,000	0	0	0	0			
تهيئة قاعة الرياضة الراند البجاي	13	110,000	110,000	11,000	99,000	0	0	0	0			
بناء وتهيئة منشآت اقتصادية	14	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0			
تهيئة وتأثيث فضاء المواطن	15	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0			
منظومة منصة الحوكمة	16	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0			
اقتناء معدات	17	1,661,000	1,661,000	1,661,000	0	0	0	0	0			
صيانة وتعهد الحدائق العمومية النافورات	18	150,000	150,000	15,000	135,000	0	0	0	0			
دراسة مخططات المرور	19	480,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0			
اشارات ضوئية	20	225,000	225,000	25,000	200,000	0	0	0	0			
تهيئة سوق الحرفيات بمركز شاكز	21	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0			
اقتناء اراضي	22	150,000	150,000	150,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000			
تجميل المدينة	23	191,000	191,000	96,000	95,000	0	0	0	0			
احداث قطب ثقافي بالمسرح الصيفي	24	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0			
مصعد آلي لقاعة الافراح	25	50,000	50,000	5,000	45,000	0	0	0	0			
مراجعة مثال التهيئة	26	850,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0			

الولاية : صفاقس									
البلدية : صفاقس									
كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020									
صفحة									
.../03									
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنن لصرفه من 01 جاتفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رئزنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
			17,000	58,000		65,000	65,000	2020	
			0	3,000		3,000	3,000	2020	
			10,000	90,000		100,000	100,000	2020	
0	3,000	0	250,000	0		250,000	150,000	2020	27
0	0	0							28
0	0	0							29
0	0	0							30

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020	الولاية : صفافس
.../03		البلدية : صفافس

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رئانمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثققة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه للإن لصفرفه من 01 جاتفى 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفى 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)			
ب -	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	32,730,117	35,540,467	7,432,158 0	17,231,347	10,646,962	14,548,284 0	14,548,284	20,753,442
1	تعبيد الطرقات ومد الأرصفة	2019	3,615,000	4,115,000	1,200,000	2,915,000	0	0	0
2	التنوير العمومي	2019	285,000	285,000	256,500	28,500	0	0	0
3	عمليات التهيئة والتجميل الاخرى	2019	100,000	100,000	90,000	10,000	100,000	100,000	100,000
4	دراسات واحداث ثلاث نقاط بيئية	2019	460,000	460,000	230,000		0	0	0
6	صيانة المسرح الصيفي	2019	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000
7	صيانة البناءات الاقتصادية	2019	180,000	180,000	162,000	18,000	180,000	180,000	180,000
8	المساهمة في قاعة رياضية	2019	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0
9	تهيئة المركب الرياضي 2 مارس	2019	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0
10	صيانة منشآت رياضية	2019	200,000	200,000	180,000	20,000	194,000	194,000	194,000
11	تجميل المدينة (صيانة الحدائق)	2019	300,000	300,000	270,000	30,000	212,238	212,238	212,238
12	صيانة الطرقات	2019	1,100,000	1,100,000	990,000	110,000	1,213,014	1,213,014	1,213,014
13	البناءات المتداعية للسقوط	2019	100,000	100,000	90,000	10,000	65,000	65,000	0
14	دراسات و مناظرات أفكار	2019	180,000	80,000	80,000	0	0	0	0
15	صيانة المباني	2019	300,000	300,000	270,000	30,000	136,000	136,000	136,000
16	مستودع الحجز	2019	150,000	150,000	135,000	15,000	0	0	0
17	اقتناء معدات اعلامية	2019	165,000	165,000	0	165,000	123,000	123,000	123,000
18	وسائل النقل	2019	300,000	300,000	270,000	30,000	148,500	148,500	148,500
19	معدات النظافة	2019	813,000	813,000	731,700	81,300	0	0	0
20	دراسات (100 احداث وكالة بلدية 100مناظرات افكار)	2019	0	200,000	0	200,000	0	0	0
21	تهيئة حي الزيتون	2019	0	200,000	0	200,000	0	0	0
22	الطرقات (مقر الحالة المدنية عزيزة عثمانة سابقا)	2019	0	300,000	0	300,000	0	0	0

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020	الولاية : صفاقس
.../03		البلدية : صفاقس

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه لإن لصفه من 01 جاتفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)			
23	2018	3,334,000	3,334,000	1,930,000	1,404,000	0	1,404,000	1,404,000	1,404,000
24	2018	200,000	200,000	108,000	92,000	0	200,000	200,000	308,000
25	2018	290,000	135,000	0	135,000	0	75,000	75,000	75,000
26	2018	2,500,000	4,000,000	900,000	1,000,000	2,100,000	3,847,000	3,847,000	3,847,000
27	2018	2,000,000	2,245,000	0	2,245,000	0	532,312	532,312	532,312
28	2018	3,000,000	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0
29	2018	200,000	200,000	0	180,000	20,000	143,000	143,000	143,000
30	2018	100,000	100,000	0	50,000	50,000	128,000	128,000	128,000
31	2018	500,000	500,000	0	50,000	450,000	0	0	0
32	2018	550,000	596,000	415,405	180,595	0	180,595	180,595	596,000
33	2018	468,000	468,000	288,362	179,638	0	179,638	179,638	468,000
34	2018	150,000	150,000	135,000	15,000	0	15,000	15,000	150,000
35	2018	300,000	300,000		270,000	30,000	158,491	158,491	158,491
36	2018	4,050,000	4,041,350	1,952,000	1,448,000	641,350	1,265,137	1,265,137	3,217,137
37	2018	200,000	200,000	130,000	70,000	0	42,730	42,730	172,730
38	2018	50,000	50,000	0	50,000	0	39,718	39,718	39,718
39	2018	300,000	300,000	100,000	170,000	30,000	183,000	183,000	283,000
40	2018	200,000	200,000	180,000	20,000	0	20,000	20,000	200,000
41	2018	288,117	288,117	0	259,305	28,812	259,302	259,302	259,302
42	2017	300,000	300,000	114,091	185,909	0	173,909	173,909	288,000
43	2017	247,000	247,000	222,300	24,700	0	24,700	24,700	247,000
44	2017	310,000	310,000	0	279,000	31,000	0	0	0
45	2017	4,000,000	4,083,000	673,500	2,836,500	573,000	3,173,500	3,173,500	3,847,000
46	2017	315,000	315,000	283,500	31,500	0	31,500	31,500	315,000

الولاية : صفاقس									
البلدية : صفاقس									
كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020									
صفحة									
.../03									
المشاريع Les projets									
سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation									
الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)									
الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)									
المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)									
المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)									
المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) =(4)									
المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)									
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)									
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)									
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى	176,000	574,600	283,400	658,000	658,000	834,000			
1 دراسة مثال التهيئة العمرانية	0	0	200,000	0	0	0			
2 تعتيب ملعب 2 مارس 2	0	530,100	58,900	589,000	589,000	589,000			
3 أشغال الانارة ملعب 2 مارس 2	176,000	44,500	24,500	69,000	69,000	245,000			
المجموع العام	7,608,158	20,619,947	17,138,362	15,587,784	15,587,784	21,928,942			

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري 2020 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينويه)
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)